

São Paulo, 07 de janeiro de 2025.

Prezados condôminos e moradores,

Alguns estágios da obra do Hall Social estão concluídos e outros ainda não, seguem abaixo informações:

Concluído

1. Colocação do porcelanato e pintura
2. Instalação das portas da entrada social, da comunicação entre salão de festas e hall social, da comunicação entre o hall social e Playground, além das janelas do Hall Social e Salão de festas.
3. Colocação de espelho nos banheiros, no hall do elevador de final 3 e 4 e no salão de festas

A concluir

1. Colocação dos painéis de madeira no hall social e bancada com sustentação para vasos – previsão final, janeiro de 2025. (Vale ressaltar que as 3 paredes que terão o painel de madeira, tem apenas uma mão de tinta porque serão cobertas pelo painel.)
2. Colocação de espelho no hall Social, (após a colocação do painel de madeira), previsão fevereiro
3. Arandela no hall do final 3 e 4 – 1ª. Quinzena de janeiro
4. Persianas no hall social e salão de festas – previsão – final de janeiro/início de fevereiro
5. Porta de comunicação entre hall social e área de serviço - previsão – final de janeiro/início de fevereiro
6. Porta da área de serviço para a saída do térreo – previsão fevereiro

Móveis para o salão de festas e hall social

Dependemos da conclusão dos pagamentos já compromissados e do recolhimento das próximas parcelas do fundo de obras, portanto ainda sem previsão.

Importante lembrar que as mesas e cadeiras do salão de festas estão guardadas, portanto se algum morador desejar utilizar o salão pode alugar mesas e cadeiras ou utilizar as que temos.

Agradecimentos

- . Comissão de obras que por meio de diversas reuniões com os Arquitetos contribuiu para que conseguíssemos chegar ao projeto final.
- . Borba pela constante presença e acompanhamento durante a obra nos ajudando a verificar eventuais questões a serem corrigidas
- . Rogério pelo apoio em questões técnicas e escolha de materiais, assim como vistorias da obra aos finais de semana
- . Monica E Silene pelo apoio constante e pela disponibilidade de fazer compras, avaliar propostas etc.
- . Nosso incansável Zelador, Dernivon por todo o apoio que deu a todas as fases da obra e ainda cuidando dos aspectos da sua função.
- . Moradores pela paciência

Muito obrigada a todos,

p/CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TOCANTINS
Maria Christina Ferreira De Luna – Síndica

